

Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA - Obras										
#	Objeto	Empresa	Total contrato	Totais executados /pagos	Status	MOTIVO	Medições	Data de início	Data da Paralisada	Data de Reinício
1	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NO POVOADO NAZARÉ	LOPES E LOPES LTDA (J. A. C. SA LTDA)- 17.257.344/0001-83	R\$ 503.546,62	R\$ 153.122,43	Paralisada	O orçamento elaborado em 2014 estava muito defasado, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE.	30,41%	13/01/2014	07/11/2016	01/09/2025
2	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NO POVOADO POÇO DOS MOREIRAS	LOPES E LOPES LTDA (J. A. C. SA LTDA)- 17.257.344/0001-83	R\$ 503.546,62	R\$ 387.277,73	Paralisada	O orçamento elaborado em 2014 estava muito defasado, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE.	76,91%	01/08/2014	19/09/2018	01/09/2025
3	Construção de uma Escola de 6 salas, localizada na Povoado Jussara, zona rural, município de Passagem Franca/MA	LOPES E LOPES LTDA (J. A. C. SA LTDA)- 17.257.344/0001-83	R\$ 1.506.552,78	R\$ 195.641,38	Paralisada	O orçamento elaborado em 2014 estava muito defasado, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE.	12,99%	07/03/2014	21/11/2017	01/09/2025
4	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS	S.C. CONSTRUÇ	R\$ 1.016.752,40	R\$ 563.401,80	Paralisada	A Empresa SC Construções teve suas contas bloqueadas pela	55,41%	jun/13	26/09/2014	01/09/2025

	NO POVOADO NAZARÉ	ÕES LTDA-10.676.296/0001- 19				justiça e alegou não ter condições de continuar as obras. Os orçamentos elaborados em 2014 estava muito defasados, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE.				
5	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NO POVOADO LAGOA REDONDA	S.C. CONSTRUÇÕES LTDA-10.676.296/0001- 19	R\$ 936.860,00	R\$ 639.631,22	Paralisada	A Empresa SC Construções teve suas contas bloqueadas pela justiça e alegou não ter condições de continuar as obras. O orçamento elaborado em 2014 estava muito defasado, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE.	68,27%	07/01/2014	22/09/2021	01/09/2025
6	CONSTRUÇÃO DEOI(UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 06(SEIS)SALAS DE AULA , POVOADO CAMPO AGRÍCOLA NOMUNICÍPIO DEPASSAGEM FRANCA	ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA-73.759.656/0001-66	R\$ 1.020.162,86	R\$ 701.571,27	Paralisada	A Empresa ALBERTO SOUSAENGENHARIA INDUSTRIA alegou que estava passando por dificuldades financeiras e não teria condições de concluir a obra, solicitando assim a rescisão do contrato. Os orçamentos elaborados em 2014 estavam muito defasados, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE.	68,77%	01/04/2015	23/03/2023	01/09/2025

7	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NO POVOADO JATOBÁ	LOPES E LOPES LTDA (J. A. C. SA LTDA)- 17.257.344/0001-83	R\$ 1.172.519,44	R\$ 267.372,25	Paralisada	O orçamento elaborado em 2014 estava muito defasado, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE.	22,80%	30/01/2014	26/02/2016	01/09/2025
8	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SAIAS NO POVOADO BOA VISTA	J.A.C. CONSTRUÇÃO- 17.257.344/0001-83	R\$ 927.407,96	R\$ 188.359,17	Paralisada	O percentual executado é muito maior que o recurso pago a Empresa, existe uma restrição de mudança de terreno que impede o recurso ser liberado e pago nessa obra	20,31%	30/01/2014	05/07/2017	01/09/2025



(1002212) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Povoado Nazaré					
EMPRESA: (17.257.344/0001-83) LOPES E LOPES LTDA-EPP					
RECURSO FNDE:			PAGAMENTOS		
Nº	R\$	DATA	Nº	R\$	DATA
1	R\$ 101.993,14	09/10/2013	1	R\$ 102.089,86	21/03/2014
2	R\$ 101.993,14	06/04/2015	2	R\$ 51.032,57	11/08/2020
3	R\$ 50.996,57	17/07/2020			
TOTAL:			TOTAL:		
R\$ 254.982,85			R\$ 153.122,43		

ESSA NOTA FOI PAGA ,MAS NÃO FOI LANÇADA NO SISTEMA



PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, S/N - CENTRO, PASSAGEM FRANCA - CEP: 65680-000



CNPJ: 10.438.570/0001-11

(1002211) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Povoado Poço dos Moreiras						
EMPRESA: (17.257.344/0001-83) LOPES E LOPES LTDA-EPP						
RECURSO FNDE:			PAGAMENTOS			ref. ao repasse
Nº	R\$	DATA	Nº	R\$	DATA	
1	R\$ 101.993,14	09/10/2013	1	R\$ 102.326,86	21/03/2014	1
2	R\$ 50.996,57	06/04/2015	2	R\$ 151.104,84	22/04/2015	2
3	R\$ 40.797,26	15/12/2015	3	R\$ 44.573,37	10/09/2018	3
4	R\$ 35.697,60	12/06/2018	4	R\$ 28.079,85	01/10/2021	4
5	R\$ 25.498,28	21/09/2021	5	R\$ 25.802,71	31/03/2023	5
6	R\$ 25.498,28	20/10/2021	6	R\$ 35.390,10	29/10/2024	6
7	R\$ 25.498,28	23/03/2023				
8	R\$ 25.498,29	23/03/2023				
TOTAL: R\$ 331.477,70			TOTAL: R\$ 387.277,73			

ESSA NOTA FOI PAGA COM O DINHEIRO DA QUADRA DO NAZARÉ

ESSAS 3 NOTAS FORAM PAGAS, MAS NÃO FORAM LANÇADAS NO SISTEMA

(1010315) Escola Povoado Jussara - Passagem Franca - MA - OK							
RECURSO FNDE:				PAGAMENTOS			ref. ao repasse
Nº	R\$	DATA		Nº	R\$	DATA	
1	R\$ 51.111,29	30/01/2014		1	R\$ 153.000,00	26/07/2024	1
2	R\$ 102.222,59	28/12/2016		2	R\$ 42.641,38	10/05/2024	2
3	R\$ 30.666,78	27/08/2018		3			3
TOTAL:				TOTAL:			
	R\$ 184.000,66				R\$ 195.641,38		

(29750) E. M. POVOADO NAZARÉ					
EMPRESA: (10.676.296/0001-19) S C CONSTRUCOES LTDA					
RECURSO FNDE:			PAGAMENTOS		
Nº	R\$	DATA	Nº	R\$	DATA
1	R\$ 203.829,83	25/03/2013	1	R\$ 215.848,60	17/06/2013
2	R\$ 203.829,83	24/12/2013	2	R\$ 190.852,36	24/01/2014
3	R\$ 101.914,92	02/09/2014	3	R\$ 101.700,00	26/09/2014
4	R\$ 50.957,45	19/10/2021	4	R\$ 55.000,84	05/11/2021
TOTAL:			TOTAL:		
R\$ 560.532,03			R\$ 563.401,80		

ref. ao repasse
1
2
3
4

ESSA NOTA FOI PAGA ,MAS NÃO FOI LANÇADA NO SISTEMA

ESSA NOTA FOI PAGA ,MAS NÃO FOI LANÇADA NO SISTEMA

(1002916) Lagoa Redonda - Passagem Franca - MA						
EMPRESA: (10.676.296/0001-19) S C CONSTRUCOES LTDA						
RECURSO FNDE:				PAGAMENTOS		
N°	R\$	DATA		N°	R\$	DATA
1	R\$ 188.344,01	30/01/2014		1	R\$ 187.605,56	16/05/2014
2	R\$ 122.423,61	23/09/2015		2	R\$ 122.420,00	14/10/2015
3	R\$ 113.006,41	11/09/2019		3	R\$ 113.010,02	23/09/2019
4	R\$ 28.251,60	10/12/2020		4	R\$ 169.509,64	16/12/2020
5	R\$ 141.258,01	10/12/2020		5	R\$ 47.086,00	25/10/2021
6	R\$ 47.086,00	22/09/2021		6		
7				7		
8				8		
TOTAL:				TOTAL:		
	R\$ 640.369,64				R\$ 639.631,22	

ESSAS 2 NOTAS FORAM
PAGAS ,MAS NÃO
FORAM LANÇADAS NO
SISTEMA

(1018415) Campo Agrícola - Passagem Franca - MA						
EMPRESA: (73.759.656/0001-66) ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
RECURSO FNDE:			PAGAMENTOS			ref. ao repasse
N°	R\$	DATA	N°	R\$	DATA	
1	R\$ 204.238,52	04/12/2014	1	R\$ 101.798,36	01/04/2015	1
2	R\$ 102.119,26	15/10/2018	2	R\$ 100.421,36	04/11/2015	2
3	R\$ 30.635,78	22/03/2019	3	R\$ 101.555,25	27/11/2018	3
4	R\$ 199.200,06	09/05/2019	4	R\$ 30.405,18	17/04/2019	4
5	R\$ 51.059,63	09/05/2019	5	R\$ 255.173,43	17/05/2019	5
6	R\$ 5.003,84	09/05/2019	6	R\$ 112.217,69	12/04/2023	6
7	R\$ 30.635,78	22/08/2019	7			7
8	R\$ 112.331,18	23/03/2023	8			8
TOTAL:			TOTAL:	R\$ 701.571,27		

ESSAS 3 NOTAS FORAM PAGAS ,MAS NÃO FORAM LANÇADAS NO SISTEMA

(1004502) E. M. POVOADO JATOBÁ - Passagem Franca - MA - **OK**

EMPRESA: (17.257.344/0001-83) LOPES E LOPES LTDA-EPP

RECURSO FNDE:		
Nº	R\$	DATA
1	R\$ 184.682,33	30/01/2014
2	R\$ 83.107,05	03/11/2015
3		

TOTAL:	R\$ 267.789,38
--------	----------------

PAGAMENTOS			ref.
Nº	R\$	DATA	ao repasse
1	R\$ 184.272,25	04/04/2014	1
2	R\$ 83.100,00	26/02/2016	2
3			

TOTAL:	R\$ 267.372,25	R\$ 267.372,25		
--------	----------------	----------------	--	--

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SAIAS NO POVOADO BOA VISTA

EMPRESA: J.A.C. CONSTRUÇÃO-17.257.344/0001-83

RECURSO FNDE:		
Nº	R\$	DATA
1	R\$ 188.359,17	30/01/2014

TOTAL: R\$ 188.359,17

PAGAMENTOS			ref.
Nº	R\$	DATA	ao repasse
1	R\$ 188.359,17	05/07/2017	1

TOTAL: R\$ 188359,17 R\$ 188.359,17