

| Prefeitura Municipal de Passagem Franca-MA - Obras |                                                                                                                 |                                                             |                  |                          |            |                                                                                                          |          |                |                    |                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|------------------|
| #                                                  | Objeto                                                                                                          | Empresa                                                     | Total contrato   | Totais executados /pagos | Status     | MOTIVO                                                                                                   | Medições | Data de início | Data da Paralisada | Data de Reinício |
| 1                                                  | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NO POVOADO NAZARÉ                                                | LOPES E LOPES LTDA ( J. A. C. SA LTDA )- 17.257.344/0001-83 | R\$ 503.546,62   | R\$ 153.122,43           | Paralisada | O orçamento elaborado em 2014 estava muito defasado, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE. | 30,41%   | 13/01/2014     | 07/11/2016         | 01/09/2025       |
| 2                                                  | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NO POVOADO POÇO DOS MOREIRAS                                     | LOPES E LOPES LTDA ( J. A. C. SA LTDA )- 17.257.344/0001-83 | R\$ 503.546,62   | R\$ 387.277,73           | Paralisada | O orçamento elaborado em 2014 estava muito defasado, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE. | 76,91%   | 01/08/2014     | 19/09/2018         | 01/09/2025       |
| 3                                                  | Construção de uma Escola de 6 salas, localizada na Povoado Jussara, zona rural, município de Passagem Franca/MA | LOPES E LOPES LTDA ( J. A. C. SA LTDA )- 17.257.344/0001-83 | R\$ 1.506.552,78 | R\$ 195.641,38           | Paralisada | O orçamento elaborado em 2014 estava muito defasado, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE. | 12,99%   | 07/03/2014     | 21/11/2017         | 01/09/2025       |
| 4                                                  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS                                                                                | S.C. CONSTRUÇ                                               | R\$ 1.016.752,40 | R\$ 563.401,80           | Paralisada | A Empresa SC Construções teve suas contas bloqueadas pela                                                | 55,41%   | jun/13         | 26/09/2014         | 01/09/2025       |

|   |                                                                                                                       |                                                                        |                  |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |            |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
|   | NO POVOADO NAZARÉ                                                                                                     | ÕES LTDA-10.676.296/0001- 19                                           |                  |                |            | justiça e alegou não ter condições de continuar as obras. Os orçamentos elaborados em 2014 estava muito defasados, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE.                                                                                                                                |        |            |            |            |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NO POVOADO LAGOA REDONDA                                                             | S.C. CONSTRUÇÕES LTDA-10.676.296/0001- 19                              | R\$ 936.860,00   | R\$ 639.631,22 | Paralisada | A Empresa SC Construções teve suas contas bloqueadas pela justiça e alegou não ter condições de continuar as obras. O orçamento elaborado em 2014 estava muito defasado, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE.                                                                          | 68,27% | 07/01/2014 | 22/09/2021 | 01/09/2025 |
| 6 | CONSTRUÇÃO DEOI(UMA) UNIDADE ESCOLAR COM 06(SEIS)SALAS DE AULA , POVOADO CAMPO AGRÍCOLA NOMUNICÍPIO DEPASSAGEM FRANCA | ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA-73.759.656/0001-66 | R\$ 1.020.162,86 | R\$ 701.571,27 | Paralisada | A Empresa ALBERTO SOUSAENGENHARIA INDUSTRIA alegou que estava passando por dificuldades financeiras e não teria condições de concluir a obra, solicitando assim a rescisão do contrato. Os orçamentos elaborados em 2014 estavam muito defasados, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE. | 68,77% | 01/04/2015 | 23/03/2023 | 01/09/2025 |

|   |                                                       |                                                             |                  |                |            |                                                                                                                                                                   |        |            |            |            |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 7 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SALAS NO POVOADO JATOBÁ    | LOPES E LOPES LTDA ( J. A. C. SA LTDA )- 17.257.344/0001-83 | R\$ 1.172.519,44 | R\$ 267.372,25 | Paralisada | O orçamento elaborado em 2014 estava muito defasado, sendo necessário um acréscimo autorizado pelo FNDE.                                                          | 22,80% | 30/01/2014 | 26/02/2016 | 01/09/2025 |
| 8 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SAIAS NO POVOADO BOA VISTA | J.A.C. CONSTRUÇÃO- 17.257.344/0001-83                       | R\$ 927.407,96   | R\$ 188.359,17 | Paralisada | O percentual executado é muito maior que o recurso pago a Empresa, existe uma restrição de mudança de terreno que impede o recurso ser liberado e pago nessa obra | 20,31% | 30/01/2014 | 05/07/2017 | 01/09/2025 |



| (1002212) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Povoado Nazaré |                   |            |                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| EMPRESA: (17.257.344/0001-83) LOPES E LOPES LTDA-EPP                             |                   |            |                   |                   |            |
| RECURSO FNDE:                                                                    |                   |            | PAGAMENTOS        |                   |            |
| Nº                                                                               | R\$               | DATA       | Nº                | R\$               | DATA       |
| 1                                                                                | R\$<br>101.993,14 | 09/10/2013 | 1                 | R\$<br>102.089,86 | 21/03/2014 |
| 2                                                                                | R\$<br>101.993,14 | 06/04/2015 | 2                 | R\$<br>51.032,57  | 11/08/2020 |
| 3                                                                                | R\$<br>50.996,57  | 17/07/2020 |                   |                   |            |
| TOTAL:                                                                           |                   |            | TOTAL:            |                   |            |
| R\$<br>254.982,85                                                                |                   |            | R\$<br>153.122,43 |                   |            |

ESSA NOTA FOI PAGA ,MAS NÃO FOI LANÇADA NO SISTEMA

| (1002211) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Povoado Poço dos Moreiras |                |            |                       |                |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------|
| EMPRESA: (17.257.344/0001-83) LOPES E LOPES LTDA-EPP                                        |                |            |                       |                |            |                 |
| RECURSO FNDE:                                                                               |                |            | PAGAMENTOS            |                |            | ref. ao repasse |
| Nº                                                                                          | R\$            | DATA       | Nº                    | R\$            | DATA       |                 |
| 1                                                                                           | R\$ 101.993,14 | 09/10/2013 | 1                     | R\$ 102.326,86 | 21/03/2014 | 1               |
| 2                                                                                           | R\$ 50.996,57  | 06/04/2015 | 2                     | R\$ 151.104,84 | 22/04/2015 | 2               |
| 3                                                                                           | R\$ 40.797,26  | 15/12/2015 | 3                     | R\$ 44.573,37  | 10/09/2018 | 3               |
| 4                                                                                           | R\$ 35.697,60  | 12/06/2018 | 4                     | R\$ 28.079,85  | 01/10/2021 | 4               |
| 5                                                                                           | R\$ 25.498,28  | 21/09/2021 | 5                     | R\$ 25.802,71  | 31/03/2023 | 5               |
| 6                                                                                           | R\$ 25.498,28  | 20/10/2021 | 6                     | R\$ 35.390,10  | 29/10/2024 | 6               |
| 7                                                                                           | R\$ 25.498,28  | 23/03/2023 |                       |                |            |                 |
| 8                                                                                           | R\$ 25.498,29  | 23/03/2023 |                       |                |            |                 |
| TOTAL: R\$ 331.477,70                                                                       |                |            | TOTAL: R\$ 387.277,73 |                |            |                 |

ESSA NOTA FOI PAGA COM O DINHEIRO DA QUADRA DO NAZARÉ

ESSAS 3 NOTAS FORAM PAGAS, MAS NÃO FORAM LANÇADAS NO SISTEMA

| (1010315) Escola Povoado Jussara - Passagem Franca - MA - OK |                |            |  |            |                |            |                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|------------|----------------|------------|-----------------|
| RECURSO FNDE:                                                |                |            |  | PAGAMENTOS |                |            | ref. ao repasse |
| Nº                                                           | R\$            | DATA       |  | Nº         | R\$            | DATA       |                 |
| 1                                                            | R\$ 51.111,29  | 30/01/2014 |  | 1          | R\$ 153.000,00 | 26/07/2024 | 1               |
| 2                                                            | R\$ 102.222,59 | 28/12/2016 |  | 2          | R\$ 42.641,38  | 10/05/2024 | 2               |
| 3                                                            | R\$ 30.666,78  | 27/08/2018 |  | 3          |                |            | 3               |
| TOTAL:                                                       |                |            |  | TOTAL:     |                |            |                 |
|                                                              | R\$ 184.000,66 |            |  |            | R\$ 195.641,38 |            |                 |

| (29750) E. M. POVOADO NAZARÉ                       |                |            |            |                |            |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| EMPRESA: (10.676.296/0001-19) S C CONSTRUCOES LTDA |                |            |            |                |            |                 |
| RECURSO FNDE:                                      |                |            | PAGAMENTOS |                |            | ref. ao repasse |
| Nº                                                 | R\$            | DATA       | Nº         | R\$            | DATA       |                 |
| 1                                                  | R\$ 203.829,83 | 25/03/2013 | 1          | R\$ 215.848,60 | 17/06/2013 | 1               |
| 2                                                  | R\$ 203.829,83 | 24/12/2013 | 2          | R\$ 190.852,36 | 24/01/2014 | 2               |
| 3                                                  | R\$ 101.914,92 | 02/09/2014 | 3          | R\$ 101.700,00 | 26/09/2014 | 3               |
| 4                                                  | R\$ 50.957,45  | 19/10/2021 | 4          | R\$ 55.000,84  | 05/11/2021 | 4               |
| TOTAL:                                             |                |            | TOTAL:     | R\$ 563.401,80 |            |                 |
|                                                    |                |            |            |                |            |                 |
|                                                    |                |            |            |                |            |                 |

ESSA NOTA FOI PAGA ,MAS NÃO FOI LANÇADA NO SISTEMA

ESSA NOTA FOI PAGA ,MAS NÃO FOI LANÇADA NO SISTEMA

| (1002916) Lagoa Redonda - Passagem Franca - MA     |                |            |  |            |                |            |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|--|------------|----------------|------------|
| EMPRESA: (10.676.296/0001-19) S C CONSTRUCOES LTDA |                |            |  |            |                |            |
| RECURSO FNDE:                                      |                |            |  | PAGAMENTOS |                |            |
| N°                                                 | R\$            | DATA       |  | N°         | R\$            | DATA       |
| 1                                                  | R\$ 188.344,01 | 30/01/2014 |  | 1          | R\$ 187.605,56 | 16/05/2014 |
| 2                                                  | R\$ 122.423,61 | 23/09/2015 |  | 2          | R\$ 122.420,00 | 14/10/2015 |
| 3                                                  | R\$ 113.006,41 | 11/09/2019 |  | 3          | R\$ 113.010,02 | 23/09/2019 |
| 4                                                  | R\$ 28.251,60  | 10/12/2020 |  | 4          | R\$ 169.509,64 | 16/12/2020 |
| 5                                                  | R\$ 141.258,01 | 10/12/2020 |  | 5          | R\$ 47.086,00  | 25/10/2021 |
| 6                                                  | R\$ 47.086,00  | 22/09/2021 |  | 6          |                |            |
| 7                                                  |                |            |  | 7          |                |            |
| 8                                                  |                |            |  | 8          |                |            |
| TOTAL:                                             |                |            |  | TOTAL:     | R\$ 639.631,22 |            |

ref. ao  
repasso

ESSAS 2 NOTAS FORAM  
PAGAS ,MAS NÃO  
FORAM LANÇADAS NO  
SISTEMA

| (1018415) Campo Agrícola - Passagem Franca - MA                                  |                |            |            |                |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------|
| EMPRESA: (73.759.656/0001-66) ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |                |            |            |                |            |                 |
| RECURSO FNDE:                                                                    |                |            | PAGAMENTOS |                |            | ref. ao repasse |
| N°                                                                               | R\$            | DATA       | N°         | R\$            | DATA       |                 |
| 1                                                                                | R\$ 204.238,52 | 04/12/2014 | 1          | R\$ 101.798,36 | 01/04/2015 | 1               |
| 2                                                                                | R\$ 102.119,26 | 15/10/2018 | 2          | R\$ 100.421,36 | 04/11/2015 | 2               |
| 3                                                                                | R\$ 30.635,78  | 22/03/2019 | 3          | R\$ 101.555,25 | 27/11/2018 | 3               |
| 4                                                                                | R\$ 199.200,06 | 09/05/2019 | 4          | R\$ 30.405,18  | 17/04/2019 | 4               |
| 5                                                                                | R\$ 51.059,63  | 09/05/2019 | 5          | R\$ 255.173,43 | 17/05/2019 | 5               |
| 6                                                                                | R\$ 5.003,84   | 09/05/2019 | 6          | R\$ 112.217,69 | 12/04/2023 | 6               |
| 7                                                                                | R\$ 30.635,78  | 22/08/2019 | 7          |                |            | 7               |
| 8                                                                                | R\$ 112.331,18 | 23/03/2023 | 8          |                |            | 8               |
| TOTAL:                                                                           |                |            | TOTAL:     | R\$ 701.571,27 |            |                 |

ESSAS 3 NOTAS FORAM PAGAS ,MAS NÃO FORAM LANÇADAS NO SISTEMA

(1004502) E. M. POVOADO JATOBÁ - Passagem Franca - MA - **OK**

EMPRESA: (17.257.344/0001-83) LOPES E LOPES LTDA-EPP

| RECURSO FNDE: |                |            |
|---------------|----------------|------------|
| Nº            | R\$            | DATA       |
| 1             | R\$ 184.682,33 | 30/01/2014 |
| 2             | R\$ 83.107,05  | 03/11/2015 |
| 3             |                |            |

|        |                |
|--------|----------------|
| TOTAL: | R\$ 267.789,38 |
|--------|----------------|

| PAGAMENTOS |                |            | ref.       |
|------------|----------------|------------|------------|
| Nº         | R\$            | DATA       | ao repasse |
| 1          | R\$ 184.272,25 | 04/04/2014 | 1          |
| 2          | R\$ 83.100,00  | 26/02/2016 | 2          |
| 3          |                |            |            |

|        |                |                |  |  |
|--------|----------------|----------------|--|--|
| TOTAL: | R\$ 267.372,25 | R\$ 267.372,25 |  |  |
|--------|----------------|----------------|--|--|

**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 4 SAIAS NO POVOADO BOA VISTA**

EMPRESA: J.A.C. CONSTRUÇÃO-17.257.344/0001-83

| RECURSO FNDE: |                |            |
|---------------|----------------|------------|
| Nº            | R\$            | DATA       |
| 1             | R\$ 188.359,17 | 30/01/2014 |
|               |                |            |
|               |                |            |

TOTAL: R\$ 188.359,17

| PAGAMENTOS |                |            | ref.       |
|------------|----------------|------------|------------|
| Nº         | R\$            | DATA       | ao repasse |
| 1          | R\$ 188.359,17 | 05/07/2017 | 1          |
|            |                |            |            |
|            |                |            |            |

TOTAL: R\$ 188359,17 R\$ 188.359,17



Ricardo Vinícios Freitas do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA-PI 1919538356